

**बीबीएमबी भाखड़ा विद्युत घर की मशीनों के नवीकरण,
आधुनिकीकरण तथा अद्यतन की ओर अग्रसर**

90 मैगावाट अतिरिक्त उत्पादन हेतु भाखड़ा (बायां) विद्युत घर में प्रत्येक मशीन 108 मैगावाट की वर्तमान क्षमता को 126 मैगावाट में बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। इस विद्युत घर की वर्तमान उत्पादन क्षमता 540 मैगावाट(5x108 मैगावाट) को बढ़ाकर 630 मैगावाट (5x126 मैगावाट) किया जाएगा। इसके नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा अद्यतन का ठेका मै0 सुमिटोमो-जापान,हिटाची-जापान तथा एंड्रिट्ज-आस्ट्रिया को अनुमानतः लागत 490 करोड़ में दिया गया है। पांच मशीनों का आरएमएण्ड यू चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा तथा इसे मार्च 2013 तक समाप्त कर लिया जाएगा ।

मशीन वार आरम्भ सारणी निम्नानुसार है:-

क्रम	मशीन नं.	सारणी दिनांक	
		कार्य आरम्भ की तिथि	चालू करने की तिथि
1	2	26.04.2010	21.11.2010
2	5	22.11.2010	19.06.2011
3	4	20.06.2011	15.01.2012
4	3	16.01.2012	12.08.2012
5	1	13.08.2012	10;03.2013